

REFERENCES DE TRAVAUX DE TERRASSEMENTS, ASSAINISSEMENTS, VRD

Date	Maitre Ouvrage Maitre d'Oeuvre	Chantier	Travaux réalisés	Montant H.T.
oct-15	COMMUNE DE CHENEVIERES	Aménagement de voirie et création de parkings au lotissement du Prays	Bordures: 420 ml Enrobés trottoir: 850 m ² Enrobés chaussée: 1 300 m ²	MARCHE: 107630 € HT
mai-16	COMMUNE DE CHENEVIERES			
mars-14	CUGN	Création d'un réseau d'assainissement et renouvellement du réseau d'eau potable et des branchements particuliers à Jarville la Malgrange, Laxou et Villers les Nancy.	Villers les Nancy, rue Paul Muller: Canalisation Ø315 CR8: 350 ml Blindage type caisson: 350 m ² Regard de visite Ø1000: 11 u Laxou, rue de l'Asnée: Fonte naturel Ø150: 240 ml Fonte naturel Ø100: 680 ml Reprise de branchements AEP: 31 u Poteau incendie: 5u Jarville la Malgrange, avenue du G. de Gaulle: Fonte naturel Ø150: 1 260 ml Fonte naturel Ø100: 40 ml Reprise de branchements AEP: 31u Poteau incendie: 4u	MARCHE: 581655 € HT Dont part PRESTINI: 524155 € HT Dont Sous-traitance: 57500 € HT
mai-16	CUGN			
avr-16	COMMUNE DE GERBEVILLER ET COMMUNE D'HAUDONVILLE	Travaux d'assainissement sur les communes de Gerbéviller et d'Haudonville Lot n°1: Travaux de mise aux normes des réseaux publics d'assainissement	Ø 90 PVC pression PN16: 260 ml Ø160 PEHD PN16: 675 ml Ø200 PEHD PN10: 100ml	MARCHE: 864265,5 € HT Dont part PRESTINI: 595614,5 € HT Dont Sous-traitance: 148674,1 € HT
avr-16	SINBIO			
déc-15	Communauté de Communes du Lunévillois	Commune de Thiébauménil Travaux de déconnexion des dispositifs d'assainissement autonome. Marché subséquent n°3	Déconnexion du système de traitement individuel (fosse septique, lit d'épandage) avec raccordement en tout à l'égout - 52 déconnexions. 1 déconnexion à l'aide d'un poste de relevage. Ø de PVC utilisés: Ø32, Ø100, Ø110, Ø125, Ø160 et Ø200. 70 boîtes de branchements posés (raccord entre le domaine public et privé)	MARCHE: 139000 € HT
juin-16				
avr-16	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LUNEVILOIS	Commune de Vitrimont Réhabilitation du réseau d'assainissement de la	Déblais de tranchée: 920,00 m3 Remblais matériaux d'apport: 920,00 m3 Canalisation PVC CR8 Ø500: 248,00 ml Canalisation PVC CR8 Ø160 à Ø250: 110,00 ml Regard de visite Ø 1000: 7 u Reprise d'avaloirs: 8 u Reprise de branchements: 10 u Blindage des fouilles: 1 246,00 m ²	MARCHE: 195000 € HT Dont part PRESTINI: 58500 € HT
juil-16	SEBA			
juil-16	HAGANIS	Commune de Pouilly Rue des Mésanges, remplacement du réseau eaux usées	Remplacement d'un réseau EU par un collecteur en fonte Ø300 TAG32: 24,00 ml	MARCHE: 15782 € HT
Aout 2016				
oct-15	SAINT MICHEL SUR MEURTHE	Commune de Saint Michel sur Meurthe Mise en place d'un système d'assainissement collectif au hameau de Sauceray Lot n°1: Pose de réseaux en domaine public, station de refoulement.	Terrassement en grande masse pour le poste de refolement: 300 m3 Terrassement en fouille pour tranchée: 840 m3 Pose de tuyaux en PVC polypropylène DN200: 362 ml Pose de PVC CR4 DN Ø160: 48 ml Pose de pot de branchement DN Ø315: 8u Pose de cadre béton 60/80 dans le ruisseau: 8ml Pose de tuyaux béton DN 500 135A: 12ml	MARCHE: 299709,81 € HT Dont part PRESTINI: 169709,81 € HT Dont Sous-traitance: 130000 € HT
sept-16	BEREST Colmar			
avr-16		Ville de Lunéville	Fouille en tranchée pour pose de canalisation fonte: 1 285 ml Pose de canalisation fonte D100: 420 ml	MARCHE:

Date	Maitre Ouvrage Maitre d'Oeuvre	Chantier	Travaux réalisés	Montant H.T.
sept-16	VILLE DE LUNEVILLE	Travaux de renouvellement AEP et de suppression de branchements plomb	Pose de canalisation fonte D125: 675ml Pose de canalisation PE DN50: 95ml Pose de canalisation PE DN32: 80ml Reprise de branchements AEP particulier: 90u Réfection des enrobés sur les fouilles: 1 285 m ²	299811,6 € HT
mars-16	Communauté de Communes du Lunévillois	Commune de Chanteheux Travaux de déconnexion des dispositifs d'assainissement autonome. Marché subséquent n°1	Déconnexion du système de traitement individuel (fosse septique, lit d'épandage) avec raccordement en tout à l'égout - 49 déconnexions. 4 déconnexion à l'aide d'un poste de relevage. Pose de refoulement en PEHD Ø63. Ø de PVC utilisés: Ø32, Ø100, Ø110, Ø125, Ø160 et Ø200. 63 boîtes de branchements posés (raccord entre le domaine public et privé)	MARCHE: 177000 € HT
nov-16				Dont part PRESTINI: 169300 € HT
mai-12	NEXITY FONCIER CONSEIL	Viabilisation de la Cours du Champ de Mars à Chanteheux	Canalisation PVC CR8 Ø160 : 110 ml PVC CR8 Ø200: 210 ml Regard de visite Ø1000: 7u Boîte de branchement: 13u Puit d'infiltration Ø1500: 14u Canalisation fonte AEP Ø 125: 84 ml Fonte AEP Ø60: 54 ml Branchement AEP avec regard de comptage: 13u Gaine télécom 42/45: 815ml Chambre L2T télécom: 4u Branchement télécom avec regard privatif: 13u Gaine éclairage Ø63: 250ml	MARCHE: 231150 € HT
avr-17	Gilles PIQUARD Géomètre DPLG			Dont part PRESTINI: 126454,84 € HT
juil-16	Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud	Commune de Foulcrey Mise aux normes du système d'assainissement de la commune Lot n°2: Réseaux	Terrassement: 3 865,00 m ³ Pose de canalisations: Ø160 PVC CR8: 220,00 ml Ø200 PVC CR8: 745,00 ml Ø250 PVC CR8: 640,00 ml F et P regard de visite Ø1000: 37 u F et P regard de branchements: 21 u Ouvrages brise jet: 6 u Déversoir d'orage: 4 u Démolition avaloir existants et création d'avaloirs neufs: 88 u	MARCHE: 397667,13 € HT
mai-17				Berest Agence de Phalsbourg
avr-17	Communauté de Communes du territoire de Lunéville à Baccarat	Commune de Lunéville Réhabilitation du réseau d'assainissement place Saint Jacques	Pose collecteur PVC Ø400 sur 170ml Pose collecteur PVC Ø500 sur 12ml Reprise de branchement avec remplacement de regard 32u soit 207ml de PVC Ø200 40ml de PVC Ø160 Reprise d'avaloir: 11 unité soit 76ml de PVC Ø200 Dépose de pavés: 597 m ² Terrassement de fouille yc branchements: 661 m ³ Remblais en matériaux d'apport: 660 m ³ Sable d'enrobage et lit de pose: 137 m ³ Chambre de réunion assainissement 1500 x 1500: 1 unité	MARCHE: 99455 € HT
juin-17	SEBA AI			
juil-16	Communauté de Communes du territoire de Lunéville à Baccarat	Commune de Croismare Travaux de déconnexion des dispositifs d'assainissement autonome Marché subséquent n°5	Pose de regard de branchements en domaine privé PVC Ø315: 120u Pose de branchement en domaine public PVC Ø400: 20u Pose PVC en fouille Ø110: 400ml Pose PVC en fouille Ø125: 250ml Pose PVC en fouille Ø160: 250ml Pose PVC Ø100 en élévation: 175ml	MARCHE: 280000 € HT
juin-17	Communauté de Communes du territoire de Lunéville à Baccarat			
juil-17	Commune de Badonviller	Commune de Badonviller Travaux de voirie avenue de la Chapelotte.	Pose d'un collecteur assainissement Ø315: 365ml Reprise branchement existant assainissement: 14u Création de 3 branchements eau potable Enfouissement du réseau éclairage public: 235ml Aménagement chemin piétonnier en matériaux	MARCHE: 88995,5 € HT
				Dont part PRESTINI:

Date	Maitre Ouvrage Maitre d'Oeuvre	Chantier	Travaux réalisés	Montant H.T.
sept-17	TECHNI CONSEIL	Cheminement piétonnier et assainissement.	stabilisés sable trapp 0/6: 340ml Création avaloirs en rive de chaussée: 9u Pose de bordures T4 en rive de chaussée: 16ml Aménagement des entrées accès particulier en enrobé, 5 entrées: 140 m².	86586,56 € HT Dont Sous-traitance: 2408,64 € HT
juil-17	IMMOBILIERE MANSON	Commune de Burthecourt aux Chênes Viabilisation d'un lotissement "A Lampont" - RD 115 A	Terrassement: 500 m3 F et P canalisation PVC CR8: Ø160: 60 ml Ø200: 95 ml Ø315: 280 ml Regard de visite: 2 u Branchement séparatif: 6 u Canalisation AEP fonte Ø60: 95 ml Fourreaux 56/60: 375 ml Fourreaux 42/42: 90 ml Chambre L2T: 2 u Fourreaux TPC 63: 130 ml Massif de candelabre: 4 u	MARCHE: 104103 € HT Dont part PRESTINI: 64103 € HT Dont Sous-traitance: 40000 € HT
sept-17	URBI NOV	Commune de Saint Nicolas de Port Renouvellement des réseaux AEP rues Emile Badel, clos Saint Charles, Le nid blanc mur, de Coyviller, de la grande Corvée, Victor Legrand, Gambetta et Pasteur	Terrassements en tranchée réseau principal: 1 600 m3 Terrassements en tranchée branchements: 850 m3 F et pose canalisation fonte AEP: Ø100: 1 446 ml Ø150: 180 ml Ø125: 95 ml F et pose de poteaux incendie: 6 u Canalisation de branchement en domaine public: 385 ml Canalisation de branchement en domaine privé: 690 ml F et pose regard de branchement AEP: 73 u	MARCHE: 349113 € HT
sept-17	VILLE DE SAINT NICOLAS DE PORT	Commune de Saint Nicolas de Port Renouvellement des réseaux AEP rues Emile Badel, clos Saint Charles, Le nid blanc mur, de Coyviller, de la grande Corvée, Victor Legrand, Gambetta et Pasteur	Terrassements en tranchée réseau principal: 1 600 m3 Terrassements en tranchée branchements: 850 m3 F et pose canalisation fonte AEP: Ø100: 1 446 ml Ø150: 180 ml Ø125: 95 ml F et pose de poteaux incendie: 6 u Canalisation de branchement en domaine public: 385 ml Canalisation de branchement en domaine privé: 690 ml F et pose regard de branchement AEP: 73 u	MARCHE: 349113 € HT
nov-17	VILLE DE SAINT NICOLAS DE PORT	Commune de Saint Nicolas de Port Renouvellement des réseaux AEP rues Emile Badel, clos Saint Charles, Le nid blanc mur, de Coyviller, de la grande Corvée, Victor Legrand, Gambetta et Pasteur	Terrassements en tranchée réseau principal: 1 600 m3 Terrassements en tranchée branchements: 850 m3 F et pose canalisation fonte AEP: Ø100: 1 446 ml Ø150: 180 ml Ø125: 95 ml F et pose de poteaux incendie: 6 u Canalisation de branchement en domaine public: 385 ml Canalisation de branchement en domaine privé: 690 ml F et pose regard de branchement AEP: 73 u	MARCHE: 349113 € HT
févr-17	NEXITY FONCIER CONSEIL	Ville de Dombasle sur Meurthe Lotissement la Houblonnière II Marché réseau assainissement et AEP	Terrassement en fouille: 700 m3 Mise en œuvre des remblais 0/31,5 compactage: 600m3 Pose de tuyaux PVC: Ø315: 90ml Ø200: 275 ml Ø160: 131ml Regard béton Ø1000: 8u Puit d'infiltration béton Ø1200: 8u Réalisation d'une noue paysagère: 133 ml Création de branchements particuliers: 27u Pose de conduite AEP fonte de D125: 362 ml Pose de poteau incendie: 2u Pose de branchement eau potable particuliers: 27u Pose des réseaux secs France télécom et éclairage public: 429 ml Aménagement des accès de maison en massif drainant EP: 20u	MARCHE: 260000 € HT Dont part PRESTINI: 210000 € HT Dont Sous-traitance: 50000 € HT
déc-17	MP2i	Ville de Dombasle sur Meurthe Lotissement la Houblonnière II Marché réseau assainissement et AEP	Terrassement en fouille: 700 m3 Mise en œuvre des remblais 0/31,5 compactage: 600m3 Pose de tuyaux PVC: Ø315: 90ml Ø200: 275 ml Ø160: 131ml Regard béton Ø1000: 8u Puit d'infiltration béton Ø1200: 8u Réalisation d'une noue paysagère: 133 ml Création de branchements particuliers: 27u Pose de conduite AEP fonte de D125: 362 ml Pose de poteau incendie: 2u Pose de branchement eau potable particuliers: 27u Pose des réseaux secs France télécom et éclairage public: 429 ml Aménagement des accès de maison en massif drainant EP: 20u	MARCHE: 260000 € HT Dont part PRESTINI: 210000 € HT Dont Sous-traitance: 50000 € HT
nov-16	COMMUNE D'HUDIVILLER	Commune d'Hudiviller Programme d'assainissement collectif de la commune Lot n°1: Réseaux de collecte, de transfert et élimination des eaux claires parasites.	Regard de visite Ø1000: 26 u Déversoir d'orage 1500/1500 coulé en place: 2u Regard de branchement: 124u Canalisation 500 PVC CR8: 257 ml Canalisation béton Ø500, 135BF: 137 ml Canalisation béton Ø600, 135BF: 52 ml Canalisation Ø315 PVC CR8: 236 ml Canalisation Ø200 PVC CR8: 740 ml Canalisation Ø160 PVC CR8: 578 ml Terrassement: 5 436 ml Canalisation PEHD pression 110: 269 ml Canalisation pression fonte 110: 366 ml	MARCHE: 877383,98 € HT Dont part PRESTINI: 776238,15 € HT Dont Sous-traitance: 121375 € HT
janv-18	G2C Ingénierie	Commune d'Hudiviller Programme d'assainissement collectif de la commune Lot n°1: Réseaux de collecte, de transfert et élimination des eaux claires parasites.	Regard de visite Ø1000: 26 u Déversoir d'orage 1500/1500 coulé en place: 2u Regard de branchement: 124u Canalisation 500 PVC CR8: 257 ml Canalisation béton Ø500, 135BF: 137 ml Canalisation béton Ø600, 135BF: 52 ml Canalisation Ø315 PVC CR8: 236 ml Canalisation Ø200 PVC CR8: 740 ml Canalisation Ø160 PVC CR8: 578 ml Terrassement: 5 436 ml Canalisation PEHD pression 110: 269 ml Canalisation pression fonte 110: 366 ml	MARCHE: 877383,98 € HT Dont part PRESTINI: 776238,15 € HT Dont Sous-traitance: 121375 € HT
oct-17	Commune de Crévic	Commune de Crévic	Terrassement: 3 700 m3 Canalisation PVC CR8: Ø160 - 80 ml Ø200 - 210 ml Ø315 - 105 ml Ø400 - 30 ml PEHD Ø90 refoulement EU: 155 ml Branchement séparatif assainissement: 9u	MARCHE: 316079,35 € HT

Date	Maitre Ouvrage Maitre d'Oeuvre	Chantier	Travaux réalisés	Montant H.T.
	Techni Conseil	Création d'un lotissement de 9 parcelles rue du Tombois	Regard de visite Ø1000: 12u Réservoir de rétention acier Ø2200 - 130 m3: 1u Regard dégrilleur déssableur: 1u Canalisation fonte AEP Ø125: 150 ml Branchement AEP: 9u Fourreaux télécom 42/45: 1 700 ml Chambre L3T télécom: 3u Branchement télécom: 9u Gaine TPC éclairage public: 180 ml Massif de candelabre: 8u Fouille réseaux secs: 700 m3	Dont part PRESTINI: 214637,5 € HT Dont Sous-traitance: 55032,5 € HT
oct-17	CCTLB	Raccordement du réseau d'assainissement de Jolivet au réseau d'assainissement de Lunéville	Terrassement mécanique: 2 300 m3 Décapage et remise en état terre végétale: 2 525 m² Pose de réseau refolement Ø110 fonte type topaze: 910 ml Terrassement et pose de refolement béton: 1u Mise en place blindage de fouille: 1 000 m² Pose de ventouse sur réseau refolement: 2u Pose de purge de réseaux refolement: 2u Remise en état espace verts: 2 525 m² Réfection de surface enrobé: 200 m3	MARCHE: 345971 € HT Dont Sous-traitance: 60260 € HT
mars-18	SEBA AI			
nov-17	Syndicat Intercommunal des eaux de Pulligny	Commune de Houdelmont Travaux d'adduction en eau potable sur la commune.	Terrassement: 400 m3 F et P canalisation AEP fonte Ø125: 560 ml Construction chambre de comptage AEP: 1500x3000mm	MARCHE: 60877 € HT
août-18	CCTLB	Commune de Bénaménil Travaux de création d'un réseau d'assainissement rue de la Gare	Pose d'un réseau gravitaire assainissement Ø 200 PVC CR8: 85 ml Pose des pots de branchements et raccordement sur le réseau: 6 u	MARCHE: 21102,74 € HT
août-18				
juil-17	Commune de Fenneviller	Mise en conformité du système d'assainissement communal <i>Lot n°1: Assainissement collectif</i>	Terrassements: 4200 M3 Canalisation 160 PVC CR8: 450 ml Canalisation 200 PVC CR8: 530 ml Canalisation 315 PVC CR8: 845 ml Branchements particuliers: 70 U Regards de visite: 59 U	Marche: 509417,5 € HT dont sous-traitance: 49000 € HT
avr-18	BEREST			
mai-18	Commune de Villacourt	Aménagement de la rue Sadi Carnot - Tranche 2 - Réseaux humides	Terrassements: 900,00 m3 Canalisation 160 PVC CR8: 22,00 ml Canalisation 200 PVC CR8: 67,00 ml Canalisation 315 PVC CR8: 25,00 ml Canalisation 400 PVC CR8: 242,00 ml Branchements particuliers: 18U Regard de visite: 13 Canalisation AEP fonte 60: 23,00 ml Canalisat-ion fonte 150: 260,00 ml Report de branchements: 15	Marche: 104733,9 € HT
août-18	Techni-Conseil			
mai-18	Commune de Lunéville	Travaux d'adduction en eau potable	Terrassement fouille en tranchée: 720 m3 Pose de canalisation fonte D250: 650 ml Pose de canalisation fonte D300: 60 ml Raccordement de P.I. sur nouvelle conduite: 4 u Installation d'un système de purge automatique: 1 u Reprise de branchement AEP particulier: 75 u Renouvellement de branchements plomb: 10 u Remblaiement de fouille en matériaux concassés compactage: 690 m3	Marché: 287485,5 € HT dont sous-traitance: 25000 € HT
nov-18				
août-17			Terrassement fouille en tranchée 1400 m3 Remblais de tranchée 1250 m3	Marché: 791 281,90 € HT

Date	Maitre Ouvrage Maitre d'Oeuvre	Chantier	Travaux réalisés	Montant H.T.
nov-18	Ville de Saint Nicolas de Port	Travaux d'aménagement et de renouvellement du réseau d'eau potable	pose de canalisation fonte AEP 1350 ml D80 à D150 Reprise de branchements AEP particuliers 168 u	Dont sous-traitance: 145 654,00 € HT
juil-18	SIE Château-Salins	Amélioration du réseau d'alimentation en eau potable entre le Haut Bois et Vannecourt	1635 m3 de terrassements en fouille pour conduite eau potable 490 ml de conduite fonte Natural Ø 125 165 ml de conduite fonte Natural Ø 80 860 ml de conduite fonte Natural Ø 150 225 ml de canalisation PEHD Ø 25 Reprise de 24 branchements particulier avec pose de regarde= de comptage avec dépose des branchements plombs	Marché: 414 553,55 € HT
nov-18	Berest Phalsbourg			Dont sous-traitance: 205 059,00 € HT
mai-18	VILLE DE DOMBASLE SUR MEURTHE	Lot 2: assainissement - Avenue des Vosges 1ère tranche 2018	Rabotage/fraisage chaussée: 800 ml Démolition regard avaloir: 16 m3 Terrassement: 3940 m3 Fourniture et pose canalisation PVC CR8 - Ø 160: 72 ml - Ø 500: 399 ml Fourniture et pose tuyaux circulaire béton Ø 1000: 328 ml Construction regard Ø 1200: 15 u Raccordement sur regard existant: 7 u Fourniture et pose déversoir d'orage: 1 u	Marché: 419 455,80 € HT Dont sous-traitance: 21 185,00 € Part PRESTINI TP: 398 270,80 € HT
janv-19	VILLE DE DOMBASLE SUR MEURTHE	Lot 2: assainissement - Avenue des Vosges 2ème tranche 2019	Terrassement: 2300 m3 Fourniture et pose canalisation PVC: - Ø 160: 48 ml - Ø 200: 25 ml - Ø 500: 22 ml Fourniture et pose tuyaux circulaire béton Ø 800: 281 ml Remblaiement des fouilles 0/315: 550 m3 Fourniture et pose regard de visite Ø 1200: 4 u	Marché: 211 722,00 € HT
juin-19	VILLE DE DOMBASLE SUR MEURTHE	Lot 2: assainissement - Rue de Verdun	Terrassement: 925 m3 Canalisation PVC CR8: Ø 160: 28 ml Ø 500: 165 ml Remblaiement 0/315: 658 m3 Fourniture et pose avaloir PVC Ø 400: 6 u Fourniture et pose regard de visite Ø 1200: 4 u	Marché: 124 709,50 € HT
juil-18	Commune d'Hudiviller	Déconnexion des ouvrages d'ass non collectif et mise en conformité des branchements en domaine privé	Vidange des ouvrages existants Neutralisation de toutes filières d'assainissement non collectif Reprise de 97 habitations et raccordement sur brcht en toute à l'égout collectif Mise en place de 5 mini stations de relevage eau usée Mise en place de relevage collectif équivalent 15EH Pose de réseau de refoulement Ø63 Réfectop, de surface enrobé 45m² Blindage de fouille pour l'ensemble du chantier: 100m²	Marché: 259 423,56 € HT
août-19				Dont sous-traitance: 33 414,80 € HT
juil-19	VILLE DE LUNEVILLE	Travaux de voirie et réseaux divers Lot 3: Génie civil, éclairage public Avenue de la Libération à Lunéville	Terrassements: 210 m3 Massifs de candélabres: 21 Gaine Ø 63 TPC: 300 ml	Marché: 52132 € HT
août-19	VILLE DE LUNEVILLE			
avr-19	CC du Territoire de Lunéville à	Travaux de réhabilitation des réseaux et branchements	Rénovation de 26 branchements avec dépose des anciens réseaux, fourniture et pose de pots de branchement PVC	Marché: 93 140,00 € HT

Date	Maitre Ouvrage Maitre d'Oeuvre	Chantier	Travaux réalisés	Montant H.T.
août-19	Baccarat	d'assainissement à Lunéville. Lot n°1: Travaux de réhabilitation du réseau de la rue Rivolet	Reprise de 24 descentes d'eau Pose de 185 ml de canalisation PVC CR8 Ø200 Terrassement 627 m3 37 raccords sur ovoïde existant	Dont sous-traitance: 5 762,00 € HT
juin-19	CC du Territoire de Lunéville à Baccarat	Travaux de réhabilitation des réseaux et branchements d'assainissement à Lunéville. Lot n°2: Travaux de réhabilitation du réseau de la rue Girardet	Rénovation de 12 branchements avec dépose des anciens réseaux, fourniture et pose de pots de branchement PVC. Reprise de 10 descentes d'eau Pose de 81 ml de canalisation PVC CR8 Ø200 Terrassement 202 m3 15 raccords sur ovoïde existant	Marché: 42 928,90 € HT
août-19				Dont sous-traitance: 3 600,00 € HT
mai-19	Ville de Baccarat	Changement d'une conduite de transfert et de distribution d'eau potable rue des Gadines	Fouille en tranchée, terrassement: 700ml Pose de canalisation fonte AEP DN125: 660 ml Remblaiement des fouilles et compactage: 600 m3 Contrôle de compactage: 6u Maillage des canalisations DN125 2u et DN60 2u Reprise des branchements particuliers: 30u Pose de regard compteur incongelable: 10u Pose d'un P.I. type saphir: 1u Finition de chaussée réalisation d'un gravillonnage sur fouille 990 m2	Marché: 98 440,00 € HT
sept-19				
janv-19	Commune de Saint Nicolas de Port	Reconstruction du poste de refoulement du Parc Hanus	Terrassement fouille en tranchée 1887 m3 Remblaiement des fouilles avec matériaux extrait 1600 m3 Remblaiement des fouilles matériaux calcaires 0/31,5 200 m3 Pose de tuyaux PVC pression PN10 D225 739 ml Pose d'un poste de refoulement béton HT 6 ML et d'une chambre à vannes Construction de regards béton D1000 2u Pose d'une vidange sur réseau EU	Marché: 274 787 € HT
sept-19	EGIS			Dont sous-traitance: 229 752 € HT
juin-19	CCTLB	LUNEVILLE Travaux de réhabilitation des réseaux et branchements d'assainissement rue Haxo	terrassement: 456 m3 Canalisation PVC CR8 Ø200: 93 ml Canalisation PVC CR8 Ø315: 59 ml Reprise de branchements particuliers: 14u	MARCHE: 84 287,5 € HT
nov-19	CCTLB			Part PRESTINI TP: 69 287,50 € HT
sept-19	Commune d'Anthelupt	ANTHELUPT Mise en conformité des branchements d'assainissement collectif en domaine privé	deconnexion de fosse septique : 74 unités vidange de fosse sans travaux: 14 unités création de branchement sur domaine publique: 1 branchement réfection de surface enrobé: 150 m² dépose et repose de dallage extérieur: 86 m²	Marché: 220 733,5 € HT
déc-19	ALTEREO - G2C Ingénierie			Part PRESTINI TP: 204 925,57 € HT
juil-18	SIE Blainville Damelevières	SIE BLAINVILLE DAMELEVIÈRES Réaménagement de la rue des Corvées à Blainville sur l'Eau	Pose de tuyaux PVC D200: 170 ml Pose de tuyaux PVC D250: 145 ml Regard béton D1000: 10u Regard de branchement particulier D400: 46 u Pose de tuyaux PVC D160 pour branchements: 204 ml Remblaiement des fouilles, compactage matériaux: 1400 m3 Fouille en tranchée pour réseau AEP: 690 m3 Pose canalisation AEP fonte DN80: 55ml Pose canalisation AEP fonte DN125: 290ml Reprise de branchement AEP particulier: 43u Maillage des conduites AEP: 3u	Marché: 245129,75 € HT
déc-19	BEREST NANCY			
juil-18	Commune de Blainville sur l'Eau		Terrassement fouille en tranchée: 1255 m3 Pose canalisation béton D400 135A: 139ml	MARCHE:

Date	Maitre Ouvrage Maitre d'Oeuvre	Chantier	Travaux réalisés	Montant H.T.
déc-19	BEREST NANCY	BLAINVILLE SUR L'EAU Réaménagement de la rue des Corvées à Blainville sur l'Eau	Pose canalisation PVC DN 315: 146 ml Pose de regard béton D1000: 10u Remblaiement de fouilles en tranchée, compactage matériaux: 978 m3 Regard de branchement particulier D400: 34u Pose de canalisation PVC DN 200: 204ml	293 137,75 € HT Part PRESTINI TP: 150 845,66 € HT
nov-18 janv-20	SIE des Eaux de Pulligny	Travaux d'alimentation en eau potable sur la commune de Bainville-aux-Miroirs	Terrassements: 955 m3 Blindages caissons légers: 1680 m² Fonçage Ø 7 200: 5 ml Fourniture et pose de canalisations AEP fonte: DN 60 : 206 ml DN 100: 196 ml DN 125: 18 ml PEHD DN 25: 277 ml Regard de comptage AEP: 26 Reprise branchements particuliers: 28	MARCHE: 166 026,48 € HT
juil-19 févr-20	NEXITY FONCIER CONSEIL SIM	SAILLY ACHATEL Réalisation d'un lotissement de 10 parcelles LOT 2: Réseaux secs	Fouilles en tranchée: 200 m3 Gaine TPC 63: 115 ml Massif de candélabres: 5 Fourreaux 42/45 x 3: 155 ml Fourreaux 45/45 x 1: 160 ml Chambres LOT: 10 Chambres L2T: 4	MARCHE: 45 580,50 € HT Part PRESTINI TP: 25 490,25 € HT
sept-19 mars-20	Commune de Charmois BEREST LORRAINE	Mise en conformité de l'assainissement communal et travaux de voirie Lot 1: Réseaux	Création poste de relevage eaux usées Pose réseau de refoulement EU et AEP pour la STEP Reprise de branchement assainissement EU Pose de réseaux assainissement Reprise d'étanchéité dans regards existant EU Modification et création de deversoir d'orage Pose élément cadre béton sur ruisseaux Création de cunettes dans regards existant	MARCHE: 186 918,50 € HT PART PRESTINI TP: 181 656,50 € HT Dont sous-traitance: 5262,00 € HT
févr-20 mai-20	Commune de Dommarie Eulmont CONSILIUM	DOMMARIE EULMONT Réalisation des travaux en eau potable rue de Chanot	Réalisation réseau AEP entre deux communes Extension réseau AEP et reprise branchement AEP avec exteriorisation des compteurs Pose de réseaux fonte Ø80 sur 1 430ml en accotement de RD Création de point d'écoute sur canalisation, création de purge sur le réseau Passage du réseau dans un ouvrage d'art Extension du réseau: 55 ml Reprise de branchement particulier 3u	MARCHE: 84 269,8 € HT
nov-19 mai-20	Commune de Dombasle sur Meurthe	DOMBASLE SUR MEURTHE Adduction en eau potable rues Maurice Barrès et Général Patton	Rue Maurice Barrès Fouille en tranchée, terrassement: 598 m3 Pose de canalisation fonte AEP DN125: 460ml Maillage des conduites AEP au réseau existant DN125/DN100 et DN125/DN150 Reprise des branchements particuliers AEP 37u Reprise de poteau incendie: 1u Réfection des enrobés: 850 m² Rue Général Patton Fouille en tranchée, terrassement: 280 m3 Pose de canalisation fonte AEP DN150: 318ml Maillage des conduites AEP au réseau existant DN150/DN100: 2u Reprise des branchements particuliers AEP 25u Réfection des enrobés: 520 m2	MARCHE: 252 025,84 € HT
août-19	SAS MANSON AMENAGEMENT	Aménagement de la ZA "Corvée Moutarde" à Ville en Vermois	Terrassements: 300,00 m3 Regards de visite: 7 Regards de branchements: 12 Régulateur de débit: 1 Canalisation assainissement PVC CR8 Ø 400: 240 ml Canalisation assainissement PVC CR8 Ø 160: 80 ml Canalisation eau potable Ø 100: 260 ml	MARCHE: 462821,8 € HT PART PRESTINI TP: 355183 € HT Dont sous-traitance:

Date	Maitre Ouvrage Maitre d'Oeuvre	Chantier	Travaux réalisés	Montant H.T.
juin-20	I.D.P CONSULT		Branchements eau potable: 12 Poteau incendie: 1	107368,8 € HT
oct-20	Commune d'Haraucourt sur Seille GEOPROTECH	Mise en conformité de l'assainissement communal Lot 1: Réseaux, poste de refoulement, déconnexions fosses septiques	Fouille en tranchée assainissement 1045 m3 Remblais des fouilles 0/31,5 calcaire et compactage 980 m3 Mise en remblais de terre extrait prairie et compactage 500 m3 Pose tuyaux PVC D160 CR8 115 ml Pose tuyaux PVC D200 CR8 100 ml Pose tuyaux PVC D315 CR8 240 ml Pose canalisation de refoulement PEHD DN 90 375 ml Vidange dans regard de visite 1 U Ventouse dans regard de visite 1U Pose regards béton Ø 1000 11U Pose regards carré 1000x1000 3U Création déversoirs orage avec vannes murales 3U Pose poste de refoulement DN1200 hauteur 3,50 m Pose chambre à vanne béton Reprise de bordures de voirie 65 ml Modification d'avaloirs 5 U Réfection enrobés de chaussées sur fouilles 450 m² Engazonnement prairie 2500 m² Déconnexion fosses septiques 23 U	MARCHE: 349147 € HT PART PRESTINI TP: 302897 € HT Dont sous-traitance: 46250 € HT
juin-20				
janv-18	Commune de Val et Chatillon G2C INGENIERIE	Marché assainissement Lot 1: Collecte et transfert EU	Canalisation PVC CR8 200: 6500 ml Canalisation PVC CR8 160: 2300 ml Boîtes de branchements: 315 Regards de visites: 94 Terrassements: 24000 m3 Remblais: 24000 m3 Fonte pression assainissement DN 100: 1460 ml PEHD pression assainissement DN 75: 345 ml PEHD pression assainissement DN 90: 450 ml PEHD pression assainissement DN 63: 100 ml Pose canalisation en encoffrement: 30 ml Pose de postes de relevage: 7	MARCHE: 2 902 371,61 € HT PART PRESTINI TP: 2 730 748,80 € HT Dont sous-traitance: 171 622,81 € HT
juil-20				
févr-20	SIE CHATEAUX SALINS	Amélioration du réseau d'alimentation en eau potable entre Vannecourt et Dalhain	Terrassements: 945 m3 canalisations AEP fonte DN125: 490 ml DN 150: 860 ml DN80: 165 ml Reprise de 24 branchements particuliers	MARCHE: 114 457,13 € HT PART PRESTINI TP: 12 071,61 € HT
juil-20	BEREST LORRAINE			
août-19	GECO	Construction d'un bâtiment de bureaux pour Pôle Emploi à Lunéville	Terrassements: 350,00 m3 Canalisation PVC CR8 Ø 160: 20,00 ml Canalisation PVC CR8 Ø 200: 50,00 ml Canalisation PVC CR8 Ø 250: 35,00 ml Canalisation PVC CR8 Ø 315: 45,00 ml Bassin d'infiltration type casiers 67,00 m3: 1 Séparateur hydrocarbures 10 l/s: 1	MARCHE: 260000 € HT PART PRESTINI TP: 207707 € HT Dont sous-traitance: 52293 € HT
oct-20	GECO			
août-19	CCTLB	Réhabilitation réseaux et branchements assainissement rue de Vic à Lunéville	PVC CR8 Ø 160: 5 ml PVC CR8 Ø 400: 26 ml Regard de branchement: 4 u	MARCHE: 49254,80 € HT
oct-20	CCTLB			
janv-20	SIE Toulous Sud	Travaux de sécurisation AEP Interconnexion vers le secteur Est Phase 2: sécurisation de Crepey-Ochey	Canalisations fonte DN150 Natural: 2613 ml Canalisations fonte DN150 TT: 336 ml Chambre de comptage préfabriquée 4200x2700x2050h : 1 Chambre de comptage préfabriquée 3300x2200x2225h: 1	MARCHE: 339085,92 € HT PART PRESTINI TP: 328332,92 € HT

Date	Maitre Ouvrage Maitre d'Oeuvre	Chantier	Travaux réalisés	Montant H.T.
nov-20	Lorraine Conseils		Terrassements: 3528 m3	Dont sous-traitance: 10753 € HT
juin-16	SIE de Blainville Damelevières	Marché à bon de commande Travaux d'entretien, de réparations et de branchements sur les réseaux d'assainissement 2016/2020	Réparation de branchement assainissement sous RD ou RC (environ 12/an) Création de branchements neufs (environ 9/an) Terrassement en milieu urbain, en présence de réseaux (environ 150m3/an) Pose de canalisation gravitaire de branchement (environ 50ml/an) Pose de canalisation gravitaire pour réseau principal (environ 30ml/an) Remplacement de tampon sous chaussée (5/an) Réparation d'effondrements (environ 4/an) Pose de poste de refoulement individuel (environ 2/an)	MARCHE 282 052,96 € HT
déc-20				
mai-20	SIE DU HAUT DU MONT	Commune de Brantigny Travaux d'alimentation en eau potable Lot n°3: Déconnexion du réseau de transfert et renouvellement de réseau à Brantigny Opérations 9 et 13	Terrassement fouille: 1724 ml Pose réseaux AEP fonte Ø 150-12-100-60 : 1627 ml Reprise de brts: 28 unités Création chambre de régulation en BA coulée en place: 1 Création de purge sur réseaux AEP: 5 unités Ventouse sur réseaux: 4 unités Raccordement sur réseaux existant: 6 unités Essais pression/Désinfection de réseaux neuf: 5 unités Réfection de fouille en enrobés: 1033 m² Reprise de poteaux incendie: 2 unités	MARCHE: 304 002,60€ HT PART PRESTINI TP: 280 084,00 € HT Dont sous-traitance: 23 918,60 €
déc-20			CONSILIUM	
juin-20	CC du Pays du Sânon	Mise en conformité de l'assainissement communal à Réchicourt la Petite Lot 1: Réseaux	Terrassements: 1930,00 m3 Regard de visite: 15 Création de branchements: 17 Déversoirs d'orages: 2 Canalisation PVC CR8 315: 200,00 ml Canalisation PVC CR8 200: 475,00 ml Canalisation béton 135A Ø 400: 60,00 ml Blindage caisson lourds: 2380,00 m² Génie civil poste de relevage et chambre de vanne en béton: 1 Canalisation de refoulement Ø 90: 130,00 ml	MARCHE: 235395,36 € HT
déc-20			BEREST LORRAINE	
oct-20	DEPARTEMENT MEURTHE ET MOSELLE DEPARTEMENT MEURTHE ET MOSELLE	Reconstruction du tablier du pont sur la Loure Noire à Bezange-la-Grande	Rabotage d'enrobé de chaussée: 210 m² Rabotage enrobé HAP 60 tonnes Démolition de chaussée: 162 m² Démolition de trottoir: 45 m² Terrassement: 87 m3 Mise en place de batardeaux dans ruisseau: 2 u Démolition ancien ouvrage métallique: 1 u Pose de bordure P3: 5 ml Pose de caniveau AC1: 44 ml Tranchée drainante: 12 ml Pose avaloirs de rue: 2 u Pose de réseau pluviale Ø 110 : 100 ml PVC Ø 200: 12 ml Regard réseaux secs 50/50 : 4 u Reconstitution couche de roulement: 45 m² Couche d'accrochage: 160 m² Remise en place terre végétale: 49 m² Création de voirie provisoire: 300 ml Pose de buse dans le ruisseau Ø 1200 BA: 3 x 21 ml Gravillonnage bi-couche de l'accès provisoire: 466 m² Reprise enrobé trottoir: 16 m² Mise en place de filtre à sédiment: 3 u	MARCHE: 85 000,00 € HT PART PRESTINI TP: 85 000,00 € HT
nov-20	CCTLB	Réhabilitation réseaux et branchements assainissement rue Rapp à Lunéville Groupement avec TELEREP PRESTINI TP mandataire	PVC CR8 Ø 200: 35 ml 1 regard de visite	MARCHE: 39609,00 € HT PART PRESTINI TP 15817,00 € HT
janv-21	CCTLB			
déc-20	COMMUNE DE PEXONNE		Mise en place d'une réserve incendie de 60 m3 enterrée + poteau d'aspiration	MARCHE:

Date	Maitre Ouvrage Maitre d'Oeuvre	Chantier	Travaux réalisés	Montant H.T.
janv-21	BEPG	Travaux de mise en conformité de la Défense Extérieure Contre les Incendies	Mise en place de panneaux d'orientation et repérage des aires d'aspiration pour les pompiers Modification d'une borne d'aspiration	43007,5 € HT
juil-20 avr-21	FONCIER CONSEIL CONCEPT INFRA	Lotissement "La Poncele" à St Nicolas de Port Travaux de voirie et réseaux divers Groupement avec L. THIRIET TP PRESTINI TP mandataire	Terrassements: 2900 m3 Regard de branchements EU et EP: 94 u Canalisations PVC CR8 Ø 160: 200 ml Canalisations PVC CR8 Ø 200: 1120 ml Canalisations PVC CR8 Ø 250: 55 ml Canalisations PVC CR8 Ø 315: 840 ml Canalisation béton Ø 600: 30 ml Regard de visite Ø 1000: 53 u Ouvrage de régulation de débit maçonnés en place: 2 u Bassin de rétention à ciel ouvert: 3 u Fouille eau potable: 720 m3 Canalisation fonte Ø 100: 800 ml Branchement particuliers avec regard de comptage: 47 u Poteau incendie: 2 Fouilles réseaux secs: 1200 m3 Gaine 56/60: 1950 ml Gaine 42/45: 1700 ml Chambre de tirage L3T: 2 u Chambre de tirage L2T: 6 u Regard de branchement 30x30: 47 u Gaine TPC 63: 675 ml	MARCHE: 614 999,45 € HT PART PRESTINI TP 510 908,10 € HT
fev-20 mai-21	SIE DU HAUT DU MONT CONSILIUIM	Commune de FLOREMONT Travaux d'alimentation en eau potable Lot n°1: Déconnexion du réseau de transfert et renouvellement de réseau à Florémont Opérations 5, 11 et 12	Pose de canalisation AEP fonte Ø63/80/100/125/150: 4 243 ml tous Ø confondus Dépose et repose de poteau incendie: 10 U Création de chambre de régulation équipée: 2 U Reprise de branchement particulier domaine public à l'intérieur de la maison: 147 U Pose de regard de compteur en exteriorisation: 116 U Création de purge sur réseau AEP: 6 U Pose de ventouse sur réseaux: 6U Pose de vannes de sectionnement tous Ø: 41 U Démolition réfection de voirie enrobé: 3 100 m² Démolition réfection de trottoir enrobé: 1041 m² Raccordement sur réseau existant: 17 U Essai pression et bactériologie sur cana. Neuve: 17 U	MARCHE: 1 168 425,00 € Part PRESTINI TP: 946 862,10 € Part Sous-traitant: 221 562,90 €
juin-21 juin-21	COMMUNE D'ESSEY LES NANCY GENIE DE L'EAU	<u>Essey les Nancy</u> Travaux de récupération et de déconnexion d'eau pluviales pour l'arrosage du jardin partagé Galilée	Pose de rétention Ø 800 en PE 18 ml Pose de rétention Ø 1030 en PE 24 ml Regard de jonction et puisage 1000 m² 1 u Aménagements annexes: pompe, filtre... Réseau de captage et d'interception des EP Ø 100 60 m Noue d'infiltration du trop-plein Regard d'infiltration du trop-plein (puits perdu) 1 u	MARCHE: 42 887,00 € HT